

Opp.-ID: _____

Bauvorhaben: _____

Angaben zur Ausarbeitung einer Heizungsinstallation

Wärmeerzeuger:

Wärmepumpe

Fernwärme

Zentrale

Brennwerttherme

Festbrennstoffkessel : _____

Konventioneller Kessel

Vorlauftemperatur: 35 °C 38 °C 40 °C 45 °C t = _____ °C

Rauminnentemperatur: 16 °C 17 °C 18 °C 19 °C

t = _____ °C

Art der Beheizung:

Industrieflächenheizung

Fußbodenheizung

Der Standort Heizkreisverteiler ist:

im Grundriss vermerkt

durch TECE zu bestimmen

Verbrauchsabhängige Abrechnung (Bei mehreren Nutzern):

Abrechnung erfolgt über Wärmemengenzähler

Angaben zur Heizlast:

Die Heizlastberechnung liegt der Anfrage bei.

Heizlast nach TECE-Erfahrungswerten

Heizlast nach Erfahrungswerten: Industriefläche: _____ (35 W/m²)

Sozialräume: _____ (45 W/m²)

(Achtung: Eine Heizlast nach Erfahrungswerten ersetzt keine Heizlastberechnung nach DIN 12831!)

Verlegeabstand/Rohrlängen:

Verlegeabstand: _____ mm

VA 200mm VA 300mm keine Vorgabe

Heizkreislänge bis max. _____ m

bis max. 200m keine Vorgabe

